

2025 年度湘潭市工业贸易中等专业学校 项目支出绩效自评报告

单位名称：湘潭市工业贸易中等专业学校



一、项目基本情况

（一）项目概况

根据潭府阅〔2022〕48号及湘潭市政府重大项目预算审核和投资决策委员会会议纪要（第7次），写明同意实施楚怡改扩建项目，明确该资金9000万分三年安排到位，其中省级资金3000万元，落实项目配套资金，一是由市财政局负责1200万元，二是市发改委、市教育局、市财政局负责，在2023年至2025年期间，每年安排国、省、市职业教育专项资金600万元，合计1800万元；三是市教育局、市工业贸易中等专业学校负责，通过处置学校闲置资产等方式筹措3000万元。目前2022-2025年已下达多笔楚怡改扩建项目资金5019万元，其中2025年下达市级财政结转资金582.84万元。楚怡中职学校改扩建项目于2023年5月开工，2024年8月完工，2025年8月竣工验收。

（二）项目绩效目标

- 1、建设楚怡改扩建项目，在2025年8月底前竣工验收。
- 2、达到校园面积及校舍面积的中职办学条件标准。

二、项目开展情况

（一）项目立项依据和目的

根据潭府阅〔2022〕48号及湘潭市政府重大项目预算审核和投资决策委员会会议纪要（第7次），写明同意实施楚怡改扩建项目，明确该资金9000万分三年安排到位，其中省级资金3000万元，落实项目配套资金，一是由市财政



局负责 1200 万元，二是市发改委、市教育局、市财政局负责，在 2023 年至 2025 年期间，每年安排国、省、市职业教育专项资金 600 万元，合计 1800 万元；三是市教育局、市工业贸易中等专业学校负责，通过处置学校闲置资产等方式筹措 3000 万元。楚怡中职学校改扩建项目是省民生实项目，事关人民群众根本利益，事关湘潭职业教育未来发展。

（二）项目组织实施情况

目前 2022-2025 年已下达多笔楚怡改扩建项目资金 5019 万元，其中 2025 年下达市级财政结转资金 582.84 万元。楚怡中职学校改扩建项目于 2023 年 5 月开工，2024 年 8 月完工，2025 年 8 月竣工验收。

（三）项目绩效目标完成情况

- 1、数量指标：建设楚怡公办中职学校改扩建项目，已经竣工验收，达到目标；
- 2、质量指标：工程完工率 100%，已完工，工程进度 100%；
- 3、时效指标：在 2025 年 8 月底前竣工验收；
- 4、社会效益指标：达到校园面积及校舍面积的中职办学条件标准，达到目标；
- 5、满意度指标：师生满意度 $\geq 80\%$ ，实际达到满意率 80%。
- 6、成本指标：本指标控制在指标金额范围内支出（还有其余楚怡专项改扩建指标），截至 2025 年 12 月，楚怡改扩建项目 2025 年已支出 222.24 万元，在目标范围内。

三、存在的问题和改进措施



存在的问题：总体绩效目标基本完成，未偏离绩效目标。因楚怡改扩建项目所需资金较大，需按进度申请专项资金，后续工程所需资金比较紧张。

改进措施：积极和财政局各部门衔接，积极申请楚怡专项资金，确保及时支付工程款。根据下达资金，责任到人，更合理地使用资金，提高资金使用效益。

四、其他需说明的问题

无

